

Área gestora	Edição	Código
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho	1.0	FSST-071
Assunto	Data de aprovação	Classificação
INSPEÇÃO DE PONTE ROLANTE	28/10/2025	Externo

Instalação:	Data:
TAG:	PEX:
Responsável pela inspeção:	Matrícula:

Ponte rolante				
Itens	C	NC	NA	Observação:
1. Apresenta etiqueta (TAG)				
2. Etiqueta de inspeção do trimestre				
3. Identificação da carga máxima admissível				
4. Extintor de incêndio				
5. Alerta sonoro de movimentação				
6. Alerta visual de movimentação				
7. Sistema de freio do guincho.				
8. Sistema de freio do translado.				
9. Chave limite fim-de-curso.				
10. Chave-limite de cabo frouxo.				
11. Aterramento				
12. Botoeira de emergência.				
13. Ganchos sem deformação.				
14. Ganchos apresenta trava de segurança.				
15. Cabos de aço lubrificados e sem deformação.				
16. Comandos e botoeiras em perfeito funcionamento.				
17. Cabos elétricos em bom estado.				
18. Motores em perfeito funcionamento.				
19. Para-choques (molas) e batentes de fim de curso.				
20. Travamento mecânico das rodas nos trilhos.				
21. Linha de vida/ Proteções de guarda-corpo.				
22. Sinalização no solo indicativa da área de segurança de circulação do pátio				
23. Sensor de sobrecarga mecânica.				
24. Trole em perfeito funcionamento.				
25. Sensor anticolisão (para mais de uma ponte no mesmo trilho)				
26. Outros itens. especificar				
Legenda: C - Conforme / NC - Não Conforme / NA - Não Aplicável				

Área gestora		Edição	Código	
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho		1.0	FSST-071	
Assunto		Data de aprovação	Classificação	
INSPEÇÃO DE PONTE ROLANTE		28/10/2025	Externo	
OBS:				
Item	Não conformidade	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
Assinaturas:				
Responsável pela inspeção		Gestor Responsável pela área		